

督查通报

第7期

广饶县人民政府办公室

2019年5月7日

关于2019年度惠民实事1—4月份进展情况的通报

各镇人民政府、街道办事处，广饶开发区，县政府有关部门、单位：

近日，县政府办公室对2019年度13件20个分项惠民实事进展情况进行了调度。截至目前，13件20个分项惠民实事正在按计划加快推进。各项工作具体进展情况见附件。

附件：2019年度惠民实事1—4月份进展情况

附件

2019 年度惠民实事 1—4 月份进展情况

序号	项目名称	项目内容	责任领导	责任单位	进展情况
1	城乡公交运行水平提升	调整优化城乡公交线网，购置纯电动公交车 200 辆左右，配套完善充电桩等基础设施。	张江圣	责任单位：县交通运输局	3 月 19 日，通过公开招标确定了城乡公交线路特许经营权运营企业。113 辆纯电动公交车已落实到位。全县公交线路优化调整方案送审稿已完成，待县城乡规划委员会研究。公交总站、充电站场等配套基础设施已完成，正在考察论证智能调度系统建设方案。
2	“四好农村路”建设	实施农村公路路网提档升级、自然村通达工程，建设改造三级以下农村公路，提高农村公路畅行质量。	张江圣	牵头单位：县交通运输局 责任单位：各镇政府、街道办事处	路网提档升级方面，广青路与石大路连接线、康安路北延工程 20.6 公里已完成石灰土施工，正在进行水稳碎石摊铺；大王镇、乐安街道等 5 个镇街 45 公里乡道立项、施工图设计已完成，准备进行招投标；广饶街道、陈官镇 6.7 公里乡道正在办理立项。自然村通达方面，13 公里村道正在办理立项。路面状况改善方面，正在进行调查摸底。
3	城市社区养老服务中心建设	县康复医疗养老中心建设。将县委党校南楼建设成为县康复医疗养老中心，在全县率先开展康复、护理型养老服务，辐射周边居民小区开展社区养老和居家养老服务。	陈 媛	牵头单位：县卫生健康局 责任单位：县民政局、县中医院	改造工程基本完成，电梯及钢架结构、中央空调主管道已安装完毕，消防设计已审批通过，正在进行消防工程施工和内部装修；医护等岗位人员招聘已完成，正在进行培训。

序号	项目名称	项目内容	责任领导	责任单位	进展情况
3	城市社区养老服务中心建设	建设3处社区养老服务中心，打造集居家养老服务站等功能于一体的社区养老服务综合体。	迟 健	责任单位：县民政局，广饶街道、乐安街道办事处，大王镇政府	乐安街道社区养老服务中心选址已完成，正在进行内部装修图纸设计。广饶街道城市社区养老服务中心正在重新进行选址。大王镇计划在原大王镇红星社区日间照料中心基础上进行扩建，建设红星社区养老服务中心，目前正在与相关企业协调管理用房。
4	城乡教育设施提升	建设李鹊镇初级中学综合楼、大码头镇中心初中实验楼、花官镇中心初中报告厅、陈官镇中心初中学生公寓楼。	迟 健	牵头单位：县教育局 责任单位：李鹊镇、大码头镇、花官镇、陈官镇政府	<p>李鹊镇初级中学综合楼：原初级中学危楼已拆除，综合楼测绘、土地预审和环评手续已完成，土地审批手续已报省自然资源厅待批。</p> <p>大码头镇中心初中实验楼：前期手续、施工许可证已办理，基槽清理施工已验收，基础回填土已完成，正在绑扎基础钢筋。</p> <p>花官镇中心初中报告厅：测绘和土地、选址、立项手续已办理，准备进行招投标。</p> <p>陈官镇中心初中学生公寓楼：选址、立项手续已办理，准备勘察设计招投标。</p>
		对广饶一中等6所学校更换塑胶跑道、课桌椅，安装安全护栏。		责任单位：县教育局	改造提升项目详细统计、采购审批手续已完成，正在公示基础参数。
		续建稻庄镇镇直幼儿园，9月1日投入使用。		牵头单位：县教育局 责任单位：稻庄镇政府	教学楼主体框架、内墙板安装已完成，正在进行室内消防工程施工和楼内弱电开槽。

序号	项目名称	项目内容	责任领导	责任单位	进展情况
5	智慧农产品监管追溯平台建设	建设智慧农产品质量安全监管追溯平台,实现农产品来源可追溯、流向可追踪、风险可预警、产品可召回、责任可追究、追溯管理到“田头”。	刘茂和	牵头单位:县农业农村局 责任单位:县畜牧业发展服务中心、县林业发展服务中心、县市场监管局、县大数据服务中心,各镇政府、街道办事处	硬件已采购到位,正在进行软件开发、硬件设备安装调试,软件开发完成75%、硬件设备安装调试完成35%。
6	城乡供水一体化三期工程	建设标准化水厂1座,敷设输配水管线,配套水源井、智慧水务系统等。	刘茂和	牵头单位:县水利局 责任单位:大王镇、稻庄镇、大码头镇、花官镇政府,乐安街道办事处,县行政审批局、县自然资源局	县第三自来水厂项目可行性研究报告、特许经营方案和项目招标方案(初稿)已编制,勘察设计单位招标已完成,初步设计(初稿)已向大王镇、稻庄镇、大码头镇征求意见,正在根据各镇所提意见修改完善。 全县2019年农村饮水安全巩固提升工程(花官、石村片区)实施方案已批复,勘察设计已完成,正在编制招标控制价和招标文件。
7	公共卫生服务能力及安全水平提升	为镇街卫生院配备可视化智能诊疗系统,实现市、县、镇三级医疗机构远程诊疗,缓解群众看病难。	陈媛	牵头单位:县卫生健康局 责任单位:各镇政府、街道办事处	可视化诊疗系统所需设备清单已确定,招标公告已发布,计划近期开标。
		新建2处智慧预防接种门诊,对9处预防接种门诊、9处狂犬病暴露处置门诊提档升级。		牵头单位:县卫生健康局 责任单位:广饶街道办事处	对各预防接种门诊及部分狂犬病暴露处置门诊进行了现场调研,并将调研情况上报市卫生健康委,待市卫生健康委为每处门诊拟定个性化建设方案后,具体推动各项工作。

序号	项目名称	项目内容	责任领导	责任单位	进展情况
7	公共卫生服务能力及安全水平提升	将严重精神障碍患者纳入基本医疗保险、大病保险、医疗救助等制度保障范围，通过医保报销、商业保险理赔及民政部门救助后，仍需患者个人支付的规定范围内的门诊和住院医疗费用，由市县两级财政给予补助。	陈媛	牵头单位：县卫生健康局 责任单位：各镇政府、街道办事处	已向市卫生健康委提交全县严重精神障碍患者名单，市卫生健康委召集精神卫生专业机构专家召开了座谈会，研究确定了严重精神障碍患者门诊治疗药物目录，正在准备出台具体药物目录。市卫生健康委将根据我县患者数量，牵头制定相关实施方案，统一招标确定承保严重精神障碍患者门诊、住院治疗项目的保险公司。
		加大养犬管理执法力度，建立健全基层养犬管理机制，全县家养犬只狂犬病免疫率达到 100%，发现流浪犬捕捉率达到 100%。	张江圣 刘茂和	责任单位：县公安局、县畜牧业发展服务中心	已组织 16 名防疫人员到市畜牧中心学习培训犬类免疫技术。已接收狂犬疫苗 4.5 万支。疫苗、耗材、保定器械已储备到位，准备入户进行防疫。
8	便民市场改造建设	建设新城、锦湖、正安路 3 处便民市场，改造城南批发市场。	张江圣	牵头单位：县住房城乡建设局，广饶街道、乐安街道办事处 责任单位：县自然资源局、县综合执法局、县市场监管局	新城便民市场： 土地出让已完成，立项、环评、建设用地规划许可等手续已办理，规划设计方案已公示，正在进行施工图设计。 锦湖便民市场： 土地出让已完成，立项、建设用地规划许可等手续已办理，正在调整完善规划设计方案。 正安路便民市场： 测量、勘察、定界已完成，正在办理土地招拍挂前期手续。 改造城南批发市场： 正在设计市场改造方案。

序号	项目名称	项目内容	责任领导	责任单位	进展情况
9	老旧小区改造暨物业服务提升	<p>1、对承接物业服务项目优秀率和业主满意率达 80% 以上的物业服务企业，给予专项奖补。</p> <p>2、对全县 2000 年以前（含）且国有土地上的老旧小区物业服务企业给予专项补助。</p> <p>3、全县住宅小区依法成立业主委员会，业主委员会或居委会对住宅小区采取招标投标等方式确定物业服务企业，基本实现物业服务覆盖。</p>	张江圣	<p>牵头单位：县住房城乡建设局</p> <p>责任单位：各镇政府、街道办事处</p>	<p>4 月 18 日—20 日，到南京市、无锡市、杭州市就老旧小区改造暨物业服务提升进行了考察学习，结合外地经验，正在修改完善《关于切实提升全县物业服务管理水平的工作意见》《广饶县优秀物业服务项目考评标准》《关于加强全县住宅小区业主委员会建设管理工作的实施意见》。住宅小区基本情况调查摸底已完成，全县共有住宅小区 200 个，已建立工作台账，正在组织镇街研究拟定组建业主委员会计划。指导广饶街道完成了怡馨家园业主委员会试点组建工作。正在筹备成立县物业管理推进指挥部。</p>
10	电动汽车充电设施建设	<p>新建充电站 1 座，配置 8 桩位直流快速充电桩。</p>	西牧山	<p>牵头单位：县供电公司</p> <p>责任单位：县自然资源局</p>	<p>项目施工图设计和招投标已完成，正在进行土建施工和办理项目外部接入电源资金立项。</p>

序号	项目名称	项目内容	责任领导	责任单位	进展情况
11	实施民生综合保险	将自然灾害、居民家庭意外事故造成的人身伤亡和财产损失，政府实施紧急救助费用以及参与抢险救灾人员在抢险救灾过程中出现的人身伤亡等纳入保障范围，健全完善事故防范保险救助体系。	西牧山	责任单位：县应急局	市应急局正在与市民政局就该项目进行对接，制定实施方案，待市级方案出台后，我县积极抓好贯彻落实。
12	公共健身设施提升优化	在国安社区配备一套二代健身器材，推动智能化体育设施应用。	迟健	责任单位：县教育局	二代健身器材场地建设提升方案已完成，准备进行草皮绿化招标。
13	基层公共文化服务效能提升	新建10个数字文化广场，扶持发展5个社会文艺团体（庄户剧团），提高送戏下乡演出质量。	刘茂和	责任单位：县文化和旅游局	10个承担建设数字文化广场任务的村庄名单已确定，其中2个村庄询价已完成、正在与供货商对接；其他8个村庄正在准备招投标。 拟定了扶持社会文艺团体（庄户剧团）的实施方案，5个社会文艺团体（庄户剧团）名单已确定，已召开动员会议，对创作任务进行了安排，正在进行演员挑选及节目排练工作。
		继续开展“你选我购”图书速借活动，提升基层公共文化服务效能。			3月18日，我县“你选我购”图书速借活动正式启动，已采购图书121种、311册，所需费用9430.2元。

广饶县人民政府办公室

2019年5月7日印发
